

## **1. Escopo ou finalidade da iniciativa**

Dotar o Tribunal de uma edificação composta por um DATACENTER e por áreas técnicas destinadas ao desenvolvimento dos trabalhos da DIRFOR – Diretoria Executiva de Informática e da DENGEP – Diretoria Executiva de Engenharia e Gestão Predial, dotada de espaço suficiente, seguro e pleno de recursos tecnológicos necessários a garantir a infraestrutura da Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, a segurança da informação e a disponibilidade de sistemas de TIC essenciais ao judiciário.

## **2. Alinhamento estratégico**

Acesso ao Sistema de Justiça: objetivo 3;  
Infraestrutura e Tecnologia: objetivos 15 e 16;

## **3. Áreas envolvidas na iniciativa**

DIRFOR, DENGEP, DIRSEP, SEPLAG

## **4. Justificativa**

O processo de informatização tem elevado significativamente a importância dos setores de TI das instituições. Como consequência, surge a necessidade de aumento dos investimentos na expansão da estrutura física e na sua adequação aos requisitos tecnológicos e de segurança da informação normatizados que um DATACENTER exige.

Alocada desde 1991 no Centro Operacional, a sede da DIRFOR encontra-se bastante acanhada em relação às suas necessidades e já não é capaz de abrigar adequadamente o seu quadro funcional, já bastante defasado em relação ao recomendado pelo CNJ. Avaliado por empresas de segurança da informação, o local e as condições do CPD não são compatíveis com a importância e a quantidade de informações que ali são armazenadas.

O novo prédio pretende entregar ao Tribunal espaço suficiente e dotado de toda a segurança e infraestrutura tecnológica necessária ao pleno trabalho de seu setor de Tecnologia da Informação.

Além da DIRFOR pretende-se a transferência da DENGEP para o local, uma vez que a capacidade do Centro Operacional está esgotada para o seu crescimento futuro. O Tribunal dispõe, atualmente, de 600 edificações para abrigar as atividades da Justiça, o que tem gerado um grande volume de serviços de manutenção e de projetos de renovação da infraestrutura física através da construção de novos prédios, cuja consequência é a necessidade de incremento do quadro de pessoal de engenharia.

## 5. Indicadores e metas

<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de cumprimento dos prazos de projeto
<b>LINHA DE BASE</b>	Prazo do projeto
<b>FÓRMULA</b>	$\text{Prazo realizado} / \text{Prazo previsto} \times 100$
<b>META</b>	100%

<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	Índice de cumprimento dos prazos de obra
<b>LINHA DE BASE</b>	Prazo da obra
<b>FÓRMULA</b>	$\text{Prazo realizado} / \text{Prazo previsto} \times 100$
<b>META</b>	100%

<b>INDICADOR DE CONTROLE</b>	
<b>LINHA DE BASE</b>	
<b>FÓRMULA</b>	
<b>META</b>	

## 6. Marcos e entregas da iniciativa

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Área interveniente
	Início	Término	
Elaboração do anteprojeto de arquitetura	06/02/2012	30/03/2012	DENGEP
Elaboração do termo de referência: projetos executivos	02/04/2012	25/05/2012	DENGEP
Licitação projetos executivos	26/05/2012	23/09/2012	DIRSEP
Elaboração dos projetos executivos	23/10/2012	20/06/2013	DENGEP
Elaboração do termo de referência: obra	21/06/2013	01/07/2013	DENGEP
Licitação da obra	03/07/2013	30/11/2013	DIRSEP
Execução das obras	15/01/2014	15/12/2014	DENGEP

## 7. Custos da iniciativa

Categoria	Detalhamento	2012	2013	2014	2015
Investimento	PROJETO		500.000,00		
	OBRA	-	-	R\$19.400.000,00	

## 8. Riscos do projeto

**Probabilidade:** (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta  
**Impacto:** (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto  
**Severidade:** Impacto x Probabilidade, de 1 a 3 – baixo risco  
 de 4 a 5 – médio risco  
 de 6 a 9 – alto risco  
 de 10 a 16 – altíssimo risco

IDENTIFICAÇÃO					
Se (Causa)	Então (consequência)	Probabilidade	Impacto	Severidade	Resposta
Eventuais problemas com as licitações	Adiamento dos prazos	02	02	04	
Eventual opção de construção de Nova sede do TJMG	Cancelamento do projeto	01	04	04	

## 9. Área gestora da iniciativa

<b>Área</b>	
Diretoria Executiva de Engenharia e Gestão Predial - DENGEP	
<b>Telefone</b>	<b>Endereço Eletrônico</b>
3237.6334	dengep@tjmg.jus.br

## 10. Gerente do projeto

<b>Nome do servidor</b>	
DENGEP: Newton Magalhães de Pádua Júnior	
<b>Telefone</b>	<b>Endereço Eletrônico</b>
3237.6361	gepro.coped@tjmg.jus.br